

Cliente : DAMASIO MOTOPEÇAS
 Endereço: Av. Perimetral Norte, 2859
 Cidade / UF GOIANIA-GO
 Contato: GLEYDSON Fone: 86 9943-9431 E-mail: gleydson.paz@rdamasio.com.br

Técnico : ALAN GODOY Fone: (62) 98275 - 7655 CREA - 01133788157

SITUAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO FOI ENCONTRADO

() funcionamento normal () em by-pass () em modo bateria () desligado
 () com carga % () sem carga () Desativado () Desconectado da rede

Deslocamento de Ida: 19 / 02 / 2025 Hora: 07 : 00
 Data de contato do cliente: 19 / 02 / 2025 Hora: 08 : 00
 Início do atendimento: 19 / 02 / 2025 Hora: 08 : 00
 Final do atendimento: 19 / 02 / 2025 Hora: 09 : 00
 Deslocamento de Volta: 19 / 02 / 2025 Hora: 09 : 00

Revisão dos conectores das placas	☐ - Sim	☐ - Não	
Inspeção visual dos circuitos eletrônicos	☐ - Sim	☐ - Não	
Funcionamento dos ventiladores	☐ - Substituídos	☐ - Normal	☐ - Anormal
Reconfiguração do banco de baterias	☐ - Sim	☐ - Não	
Carregador de baterias	☐ - Normal	☐ - Anormal	
Comunicação com o equipamento	☐ - Sim	☐ - Não	
Banco de capacitores	☐ - Subst.	☐ - Inexistente	☐ - Normal
Indutores	☐ - Inexistentes	☐ - Normal	☐ - Anormal
Transformador isolador	☐ - Inexistente	☐ - Normal	☐ - Anormal
Auto-transformador	☐ - Inexistente	☐ - Normal	☐ - Anormal
Teste de by-pass manual	☐ - Inexistente	☐ - Normal	☐ - Anormal
Teste de autonomia	☐ - Normal	☐ - Anormal	
Tensão na saída do equipamento	☐ - Normal	☐ - Anormal	
Ambiente de instalação:	☐ - Normal	☐ - Anormal	Temp: °C
Revisados bornes e terminais In/out	☐ - Sim	☐ - Não	
Dados do display e led's do painel	☐ - Normal	☐ - Anormal	
Equipamento em paralelo?	☐ - Sim	☐ - Não	
Possui comunicação SNMP ?	☐ - Sim	☐ - Não	
Possui comunicação ETHERNET	☐ - Sim	☐ - Não	
Posição Fase / Neutro - Verificado	☐ - Sim	☐ - Não	

Obs.:

Problema Relatado / Ação tomada pelo cliente:

VISITA TÉCNICA

Problema encontrado: BATERIAS BAIXAS- 0 VOLTS

VENTILADOR DO TRANSFORMADOR COM DEFEITO- RUÍDO ALTO.

Disposição / procedimentos realizados: FEITO VISITA EM UM DIA ANTERIOR, RELIGADO NOBREAK E DEIXADO O EQUIPAMENTO TENTAR CARREGAR AS BATERIAS VOLTADO NA DATA DE 19/02/2025 PARA CONTINUAR TESTES.

PARECER TÉCNICO DA DATA DE 19/02/2025

Na data de 19/02/2025 às 7:55 foi efetuado testes funcionais. Nobreak voltou a operar normalmente. Baterias Carregadas.

Vivado a chave comutadora para nobreak no remote. feito testes de queda de energia com carga. Nobreak ficou operando normalmente.

Autonomia no display: 700 min.

obs: Será passado orçamento para troca do ventilador danificado do transformador

Aterramento:	☒ Bom	☐ Ruim	Tensão entre neutro de entrada e terra:		0	Vac
Cabos Entrada:	mm	16	Cabos Saída:	mm	16	Cabos Baterias: 16 mm:
Tensão de rede:	R:	218V	S:	T:	Obs:	
Corrente de rede:	R:	13A	S:	T:		
Tensão de saída:	R:	224V	S:	T:		
Corrente de saída:	R:	9A	S:	T:		
Tensão de bateria:	Carga:	109V	Descarga:	102V		
Corrente de bateria:	Carga:		Descarga:			

Assinatura do técnico

Assinatura do cliente

DATA: 19 DE Fevereiro DE 2025